



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Item	Ano	Órgão	Origem	OBJETO	Valor (R\$)	Ação	Prazo
20				SAÚDE	R\$ 27.958.146,21		
3				Elaboração Projetos	R\$ 2.009.713,00		
1	2016	MS	Jozi Araújo	Construção UBS Universidade - Porte I (Ata Semob Termoacústico) (Av. Wilson Carvalho)	R\$ 659.000,00	Projeto será objeto de doação; Aguardando licitação ata registro de preços;	-
2	2019	MS	Davi Alcolumbre	Reforma da UBS Rubin Aronovith	R\$ 624.713,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	30/01/2020
3	2018	MS	Janete Capiberibe	Construção de UBS no Bairro Pantanal- Porte I (Ata Semob Termoacústico) (R. Euci Rodrigues Farias, Pantanal)	R\$ 726.000,00	Programa de necessidade finalizado Pendente área Solicitada ao GEA doação da área de 1875m² em 30/05/19 (ofício 1766/2019 GABI/PMM); Modelo de CDRU entregue ao Sec. Jorge Pires para redigir o documento e encaminhar ao GEA; GABI/SEGOV solicitou cessão de uso de área no bairro Morada das Palmeiras em 07/01/2020	-
3				Análise	R\$ 19.507.395,00		
4	2018	MS	Davi Alcolumbre	Construção Laboratório Central Macapá (Av. Ana Nery, Laguinho)	R\$ 3.000.000,00	Projeto com aprova da CAIXA e CBM; Aguardando a conclusão do aditivo (CAIXA) - prazo 09/01/2020	09/01/2020
5	2017	MS	Randolfe Rodrigues	Construção Centro Zoonoses de Macapá (Rio Içá, Distrito Fazendinha)	R\$ 3.186.000,00	Projeto aprovado CAIXA em 01/11/19; Aguardando autorização MS para proceder adequação proposta SICONV;	-
6	2019	MS	Bancada	Construção Unidade Atenção Especializada em Saúde (Policlínica)	R\$ 13.321.395,00	Projeto análise na CAIXA. Obs.: Falta SEMSA elaborar TR dos equipamentos	-
3				Licitação	R\$ 1.672.000,00		
7	2018	MS	Randolfe Rodrigues	Construção Unidade de Acolhimento - Infanto-juvenil (Macapá Criança) (R. Redenção, Pedrinhas)	R\$ 777.000,00	Licitação realizada em 26/11/19; Aguardando prazo recursal	-
8	2018	MS	Davi Alcolumbre	Construção Academia da Saúde - Básica – Infraero II (Av. Carlos Lins Cortes, Infraero - Área UBS)	R\$ 81.000,00	Processo licitatório remetido ao órgão de origem para sanar inconsistências em 18/12/2019	-
9	2019	MS	Davi Alcolumbre	Construção de UBS Vila Progresso - Baillique Porte II	R\$ 814.000,00	Projeto elaborado (SEMOB); Fase instrução processo licitatório	-
11				Execução	R\$ 4.769.038,21		
5				Reformas UBS's	R\$ 1.749.481,14		
10	2015	MS	Randolfe Rodrigues	Reforma UBS Rosa Moita (Av. Raimundo Pequilo Goes de Almeida)	R\$ 349.960,37	85% executado	20/01/2020
11	2015	MS	Randolfe Rodrigues	Reforma UBS Leozildo Fontoura (R. Inspetor Aimores)	R\$ 349.906,17	70% executado Obs: Deverá ser feito alinhamento de valores por aditivo.	30/01/2020
12	2015	MS	Randolfe Rodrigues	Reforma UBS Alvaro Correa (Av. Armando Tupan de Abreu, São Lázaro)	R\$ 349.859,64	45% executado Obs: Deverá ser feito alinhamento de valores por aditivo.	30/01/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

13	2015	MS	Randolfe Rodrigues	Reforma UBS Marabaixo (R. Quatro, Marabaixo II)	R\$ 349.902,28	60% executado Obs: Deverá ser feito alinhamento de valores por aditivo.	28/02/2020
14	2015	MS	Randolfe Rodrigues	Reforma UBS Perpetuo Socorro (R. Rio Xingu, Perpétuo Socorro)	R\$ 349.852,68	60% executado Obs: Deverá ser feito alinhamento de valores por aditivo.	30/01/2020
2				Ampliação UBS's	R\$ 317.850,00		
15	2015	MS	Davi Alcolumbre	Ampliação UBS Rosa Moita (Av. Raimundo Pequilo Goes, Nova Esperança)	R\$ 165.900,00	60% executado	30/01/2020
16	2016	MS	Jozi Araújo	Ampliação UBS Pedrinhas (R. João de Castro Sussuarana, Jardim Equatorial)	R\$ 151.950,00	25% executado	30/01/2020
3				Construção UBS's	R\$ 2.576.707,07		
17	2014	MS	Evandro Milhomen	Construção UBS Santa Luzia do Pacuí - Porte II	R\$ 512.000,00	100% executado	20/01/2020
18	2016	MS	Randolfe Rodrigues	Construção de uma UBS - Porte IV na BR 210 (Rod. BR-210, Amazonas)	R\$ 1.022.707,07	65% executado	30/03/2020
19	2018	MS	Marcivânia	Construção UBS Novo Horizonte - Porte IV (Antiga Infraero II)	R\$ 1.042.000,00	25% executado	30/03/2020
1				Construção Academias de Saúde	R\$ 125.000,00		
20	2018	MS	Davi Alcolumbre	Construção Academia da Saúde - Intermediária - Brasil Novo (Av. Abacatal, Brasil Novo - Área UBS)	R\$ 125.000,00	20% executado	-

Atualização: 07/01/2020