



Item	Ano	Órgão	Origem	OBJETO	Valor (R\$)	Ação	Prazo	Vigência
41	EDUCAÇÃO				R\$ 50.744.194,70			
21	Elaboração				16.881.053,00			
5	Construção de escolas				R\$ 2.331.973,00			
1	2019	PMM	Recurso Próprio	Construção de Escola Bairro Renascer (Remanejamento escola apoio Caetano Thomas)	R\$ 350.000,00	Instalação de prédio no modelo de construção com painel termoacústico. Assinatura contrato (22/11/2019); Previsão de OS: 06/01/2020 Obs.: Processo licitatório (convite) p/ reforma da escola Caetano Thomas) - Valor R\$ 95.000,00 - prazo 22/01/2020	28/02/2020	
2	2019	MD	João Alberto Capiberibe	Construção de Escola de Ensino Fundamental (Definir Local)	R\$ 981.973,00	Pendente área - PLANURB solicitou área disponível a SEMDUH (Luiz Otávio); GABI/SEGOV solicitou cessão de uso de área no bairro Morada das Palmeiras em 07/01/2020 Reunião Plano obras (11/12/2019): Identificar uma área em local (ZN) com mais demanda tendo em vista possibilidade de edificação com 10 salas (PIR - Ronaldo) - Tamanho mínimo (30x50) - prazo 09/01/2020	-	
3	2019	PMM	Recurso Próprio	Escola Rodonia	R\$ 500.000,00	Verificar situação projeto (Jorge Pires)	-	
4	2019	PMM	Recurso Próprio	Escola Eliana Flexa	R\$ 250.000,00	Verificar situação projeto (Jorge Pires)	-	
5	2019	PMM	Recurso Próprio	Escola Caetano Thomaz	R\$ 250.000,00	Verificar situação projeto (Jorge Pires)	-	
2	Construção de creches				R\$ 900.000,00			
3	2019	PMM	Recurso Próprio	Construção de Creche bairro Marabaixo (Ata Semob Termoacústico)	R\$ 450.000,00	Projeto elaborado Pendente: Área (20x30); Solicitado ofício 302/2019 - PLANURB datado em 31/10/2019, aguardando retorno; GABI/SEGOV solicitou cessão de uso de área no bairro Marabaixo em 07/01/2020 Reunião Plano obras (22/11/2019): Especificar a área solicitá-la junto SPU	-	
4	2019	PMM	Recurso Próprio	Construção de Creche bairro Brasil Novo (Ata Semob Termoacústico)	R\$ 450.000,00	Projeto elaborado Pendente: Área (20x30); Solicitado ofício 302/2019 - PLANURB datado em 31/10/2019, aguardando retorno; GABI/SEGOV solicitou cessão de uso de área no bairro Brasil Novo em 07/01/2020 Reunião Plano obras (22/11/2019): Especificar a área solicitá-la junto SPU	-	
11	Reforma de escolas				R\$ 7.905.835,44			
5	2016	FNDE	PAR	Reforma da EMEF Rondônia (R. Jovino Dinoá, Jesus de Nazaré) Obs.: Valor será realocado para outra escola	R\$ 1.010.234,15	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
6	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Vera Lúcia Pinon (Av. Carlos Lins Cortes, Infraero)	R\$ 898.683,98	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

7	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Amapá (R. Jovino Dinoa, Trem)	R\$ 693.999,47	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
8	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Raimunda Virgulino (R. Jardim dos Oliveiras, Pedrinhas)	R\$ 800.280,97	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
9	2016	FNDE	PAR	Reforma da EMEF Roraima (R. Hildemar Maia, Buritizal)	R\$ 649.643,09	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
10	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Maria José Ferreira (R. Humberto de Góes Pereira, Araxá)	R\$ 646.976,26	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
11	2016	FNDE	PAR	Reforma da Raimunda Lima Guedes (Av. 7, Marabaixo)	R\$ 578.885,57	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
12	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Jardim Felicidade (Av. Sebastião Queiroz de Alcântara, Jardim Felicidade)	R\$ 962.656,13	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
13	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Caetano Thomaz (R. do Matadouro, Distrito Fazendinha) Obs.: Valor será realocado para outra escola	R\$ 509.844,03	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
14	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Eunice Picanço (R. Claudomiro De Moraes, Buritizal)	R\$ 650.162,80	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
15	2016	FNDE	PAR	Reforma da Escola Benedita Tavares (Rod. Curiaú, AP - 070, Distrito Santa Luzia Pacuí)	R\$ 504.468,99	Cadastrado no SIMEC. Enviado para análise em 11/07/2019, FNDE respondeu em 15/09/19. Projeto em complementação, até 15/01/2020 será enviado para nova análise. Prazo para análise FNDE - 30/01/2020	15/01/2020	
3				Construção de equipamentos educacionais em residencias	R\$ 5.743.244,56			
16	2017	FNDE	PMCMV/FAR	Construção de escola 06 salas (Conjunto Açucena)	R\$ 1.322.915,86	Está sendo priorizado a conclusão do orçamento pela empresa Edifica Engenharia. Obs.: Total equipamentos Açucena - Reajuste: 683.537,11 com atualização R\$ 320.000,00 (contrapartida PMM)	-	
17	2017	FNDE	PMCMV/FAR	Construção de Quadra Coberta (Escola 12 Salas) (Conjunto Açucena)	R\$ 598.006,83	Está sendo priorizado a conclusão do orçamento pela empresa Edifica Engenharia.	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

28	2013	FNDE	PRO INFANCIA	Construção da Creche no Loteamento Amazonas (Av. Amazonas - Loteamento Amazonas, Lagoa Azul)	R\$ 1.400.000,00	16% executado (paralisada) - Contrato Rescindido e publicado DOM e DOU; Há proposta de execução de escola tipo C (capacidade 120 alunos) Aproveitar o Crédito de R\$1.400.000,00 para executar nova tecnologia do PIR (Ronaldo) Obs.: Submeter relatório fotográfico do cronograma físico-financeiro ao FNDE exigindo fiscalização (Edvan) - prazo 30/12/2019 Obs.: Solicitar mudança tipologia da creche p/ FNDE (Asiel) ou atualizar do projeto orçamentário (finalizado) Obs.: Fazer aditivo de prazo (Sandra)	-	
29	2014	FNDE	PROINFANCIA	Construção da Creche no Loteamento Açai (R. Pupunhas, Loteamento Açai, Infraero)	R\$ 1.835.374,01	Terraplanagem concluída (Obra será cancelada em função aporte novo recurso c/ valores atualizados 2019 - Metodologia PIR) Obs.: Solicitação de autorização obra para o SPU p/ construção creche c/ novo recurso Aguardando distrato com consórcio PIB;		
30	2014	FNDE	PROINFANCIA	Construção da Creche na Ilha Mirim - Bairro Infraero II (Avenida Carlos Lins Cortês)	R\$ 1.835.374,01	Terraplanagem concluída (Obra será cancelada em função aporte novo recurso c/ valores atualizados 2019 - Metodologia PIR) Aguardando distrato com consórcio PIB;		
2				Construção de quadra	R\$ 820.000,00			
31	2014	ME	Evandro Milhomen	Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Cacilda Vasconcelos (R. Vila Operária, Distrito Fazendinha)	R\$ 520.000,00	100% executado Entrega após conclusão da cobertura	-	29/10/2019
32	2019	PMM	Recurso Próprio	Cobertura da quadra da Escola Cacilda Vasconcelos	R\$ 300.000,00	Projeto aprovado (CEC); Previsão empenho: 02/12/2019 Previsão licitação / OS: Dez/2019	-	
3				Construção de escolas	R\$ 3.386.218,63			
33	2013	FNDE	PRONACAMPO	Construção da Escola na Comunidade do Curiaú (projeto 4 salas) (Rod. Curiaú, AP - 070)	R\$ 1.169.267,19	95% executado Planilha orçamentária concluída; Processo aditivo de serviços (R\$ 158.000,00) concluído: muro perimetral, calçada frontal, piso tátil, adequação projetos complementares; Processo aditivo análise PROGEM	15/01/2020	
34	2013	FNDE	PRONACAMPO	Construção da EMEF Santa Luzia do Pacuí (06 salas) (Comunidade Santa Luzia Pacuí, Distrito de São Joaquim)	R\$ 1.159.761,46	95% executado Planilha orçamentária concluída; Aditivo de serviços (R\$ 154.000,00) em tramitação (SEMED): muro perimetral, calçada frontal, piso tátil, adequação projetos complementares e terra planagem; Processo aditivo análise PROGEM	15/01/2020	
35	2013	FNDE	PRONACAMPO	Construção da Escola no Distrito de São Joaquim do Pacuí (projeto 4 salas) (Comunidade São Joaquim Pacuí, Distrito do São Joaquim do Pacuí)	R\$ 1.057.189,98	65% execução Falta fazer aditivo de serviços (R\$ 152.000,00):muro perimetral, calçada frontal, piso tátil, adequação projetos complementares e terra planagem; Processo aditivo em tramitação (SEMED)	30/01/2020	