



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Item	Ano	Órgão	Origem	OBJETO	Valor (R\$)	Ação	Prazo
104	TOTAL GERAL				R\$ 294.219.862,33		
6	Turismo				R\$ 16.018.530,00		
3	Elaboração Projetos				R\$ 12.970.620,00		
1	2011	MTUR CV - 767006/2011 Vig. - 31/12/2019	José Sarney	Desenvolvimento de Urbanização, paisagismo e aterro hidráulico Rua Beira Rio (JACI BARATA)	R\$ 7.617.500,00	- Projeto Concepção Arquitetônica e Volumétrica (R\$ 141.000,00): Pagamento 1º BM de arquitetura deferido pela CAIXA e pago pela PMM; PMM apresentou o 2º produto já analisado pela CAIXA, em complementação pela PMM; Projetos complementares finalizados e em análise pela INPLENITUS - Previsão de envio projeto básico p/ CAIXA 20/01/2020	-
2	2019	MD CV - 895769/2019 Vig. - 10/12/2023	Davi Alcolumbre	Revitalização e ampliação do Trapiche Eliezer Levy	R\$ 4.351.110,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	-
3	2019	SUDAM CV - 886312/2019 Vig. - 15/04/2021	Cabuçu Borges	Revitalização da Orla de Macapá (Iluminação orla)	R\$ 1.002.010,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	-
1	Licitação				R\$ 364.600,00		
4	2012	MTUR CV - 764656/2011 Vig. - 31/12/2019	Proposta Voluntária	Elaboração do projeto de urbanização e modernização da orla da Fazendinha (R. Vila Operária, Distrito Fazendinha)	R\$ 364.600,00	Processo licitatório finalizado em 30/12/2019; Fase análise (CAIXA)	-
2	Execução				R\$ 2.683.310,00		
5	2013	MTUR CV - 788245/2013 Vig. - 31/12/2019	Fátima Pelaes	Centro de Exposição do Maruanum (Distrito Maruanum)	R\$ 529.000,00	99% executado Fase de reprogramação	20/01/2020
6	2016	SUDAM CV - 842212/2016 Vig. - 20/03/2020	Davi Alcolumbre	Readequação da Iluminação Pública na Orla do município de Macapá/AP (Rua Beira Rio - Perímetro: Aduтора/CAESA ao Complexo do Araxá)	R\$ 2.154.310,00	18% executado	21/12/2019
1	Habituação				R\$ 751.505,00		
1	Execução				R\$ 751.505,00		
7	2019	SUDAM CV - 891580/2019 Vig. - 15/04/2022	Vinícius Gurgel	Revitalização do Parque Zobotânico - 3ª Etapa (Mirante)	R\$ 751.505,00	Pendente: Elaboração projeto	-
2	Habituação				R\$ 40.000.000,00		
2	Execução				R\$ 40.000.000,00		
8	2018	Mcidades	Proposta Voluntária	Construção da 1ª etapa do Habitacional Janary Nunes (R. Vila Operária, Distrito Fazendinha)	R\$ 17.920.000,00	30% executado. Obra paralisada (falta recurso) Possibilidade de distrato pela CAIXA Sec. Irá discutir com o prefeito sobre o tema.	-
9	2018	Mcidades	Proposta Voluntária	Construção da 2ª etapa do Habitacional Janary Nunes (R. Vila Operária, Distrito Fazendinha)	R\$ 22.080.000,00	30% executado. Obra paralisada (falta recurso) Possibilidade de distrato pela CAIXA Sec. Irá discutir com o prefeito sobre o tema.	-
7	Desenvolvimento Economico				R\$ 11.692.935,27		
3	Elaboração Projetos				R\$ 3.668.805,00		
10	2018	MD CV - 865266/2018 Vig. - 22/08/2021	Randolfe Rodrigues	Construção do Mercado Central - 2ª Etapa (R. Cândido Mendes, Centro)	R\$ 1.353.000,00	Projeto em elaboração (SEMOB), fase planilha orçamentária	10/01/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

11	2019	MAPA CV - 896915/2019 Vig. - 30/12/2022	Luiz Carlos	Construção de feira no município de Macapá (Feira 1º Maio)	R\$ 1.915.000,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	07/02/2020
12	2019	SUDAM CV - 886899/2019 Vig. - 15/03/2021	Randolfe Rodrigues	Construção de feira (Feira produtos ecológicos - Feira Verde)	R\$ 400.805,00	Pendente: Elaboração projeto	-
1	Licitação				R\$ 3.982.125,27		
13	2019	SUDAM CV - 894191/2019 Vig. - 01/11/2021	Davi Alcolumbre	Construção do Shopping Popular de Macapá	R\$ 3.982.125,27	Licitação suspensa para adequações na SEMOB - Prazo p/ devolução p/ CCL 10/01/2020	10/01/2020
3	Execução				R\$ 4.042.005,00		
14	2013	MD CV - 785499/2013 Vig. - 22/07/2019	Randolfe Rodrigues	Revitalização do Mercado Central de Macapá (R. Cândido Mendes, Centro)	R\$ 2.659.600,00	99% executado	16/01/2020
15	2019	PMM	Recurso Próprio	Feira da 13 de setembro	R\$ 180.000,00	20% executado	20/01/2020
16	2016	SUDAM CV - 842210/2016 Vig. - 20/03/2020	Davi Alcolumbre	Reforma da Feira do Agricultor na Zona Norte (Av. Paulo do Espírito Santo e Silva, Novo Horizonte)	R\$ 1.202.405,00	OS emitida; Fase de liberação do local	05/11/2019
4	Assistência Social				R\$ 2.110.650,00		
1	Elaboração Projetos				R\$ 401.000,00		
17	2019	Mcidadania CV - 893168/2019 Vig. - 10/07/2021	Vinícius Gurgel	Construção de centro de referência de assistência social – CRAS no município de Macapá/AP (Bairro Marabaixo)	R\$ 401.000,00	Projeto em elaboração (PLANURB)	-
1	Análise				R\$ 507.150,00		
18	2018	MD CV - 865236/2018 Vig. - 27/08/2021	Vinícius Gurgel	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Fazendinha (Av. José Maria Gonçalves Leão, Distrito Fazendinha)	R\$ 507.150,00	Projeto em análise; Protocolado 26/11/2019	-
2	Licitação				R\$ 1.202.500,00		
19	2017	MDS CV - 863084/2017 Vig. - 29/12/2020	Cabuçu Borges	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS (Buritis) (R. Bertolo Rosa Duarte, Parque dos Buritis)	R\$ 601.250,00	Processo licitatório finalizado em 04/12/2019; SEMOB protocolou para análise na CAIXA em 04/12/2019	-
20	2017	MDS CV - 863084/2017 Vig. - 29/12/2020	Cabuçu Borges	Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS (Nova Esperança) (Av. Reinaldo Damasceno, Nova Esperança)	R\$ 601.250,00	Processo licitatório finalizado em 04/12/2019; SEMOB protocolou para análise na CAIXA em 04/12/2019	-
5	Passarelas				R\$ 5.202.607,00		
2	Elaboração Projetos				R\$ 2.396.992,00		
21	2019	MD CV - 891536/2019 Vig. - 20/12/2021	Davi Alcolumbre	Construção de passarelas de madeira em áreas de ressaca no município de Macapá/AP (Congós)	R\$ 2.004.010,00	Projeto em elaboração (PLANURB)	20/02/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

22	2019	MD CV - 887840/2019 Vig. - 15/03/2022	Janete Capiberibe	Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP (Igarapé do Carneiro - Bailique)	R\$ 392.982,00	Projeto em elaboração (PLANURB)	20/02/2020
2	Análise				R\$ 1.803.610,00		
23	2018	MD CV - 865260/2018 Vig. - 22/08/2022	Marcus Reategui	Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP - (2.901 m) Fazendiha e Igarapé da Fortaleza	R\$ 1.002.005,00	Projeto em análise (PCN); Protocolado 11/11/2019 Obs.: Prazo cláusula suspensiva 05/03/2020	-
24	2018	MD CV - 864257/2018 Vig. - 22/08/2022	João Alberto Capiberibe	Construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá/AP - (2.289,65 m) Nova Esperança e Novo Buritizal	R\$ 801.605,00	Projeto em análise (PCN); Protocolado 13/12/2019 Obs.: Prazo cláusula suspensiva 05/03/2020	-
1	Execução				R\$ 1.002.005,00		
25	2017	MD CV - 843035/2017 Vig. - 03/10/2021	Randolfe Rodrigues	Construção de Passarela em Madeira no Município de Macapá/AP - (2.078,47 m) Pedrinhas, Jardim Marco Zero, Universidade e Congós	R\$ 1.002.005,00	35% executado	18/01/2020
35	Pavimentação e Infraestrutura Viária				R\$ 191.760.101,53		
7	Elaboração Projetos				R\$ 23.660.348,32		
26	2017	MI CV - 863992/2017 Vig. - 03/01/2021	Davi Alcolumbre	Construção de fábrica de pré fabricados (bloquetes) com aquisição de equipamentos de produção	R\$ 1.703.500,00	Projeto básico aprovado Aguardando convalidação termo convênio	-
27	2017	MI CV - 863973/2017 Vig. - 03/01/2021	Davi Alcolumbre	Construção de Ponte na sobre o Canal Beiril	R\$ 841.532,32	Projeto básico aprovado Aguardando convalidação termo convênio	-
28	2019	SUDAM CV - 894213/2019 Vig. - 30/12/2023	Davi Alcolumbre	Implantação e aquisição de sistema inteligente de temporização na cidade de Macapá	R\$ 5.010.026,00	Projeto elaborado; Fase de ajustes (CTMAC)	-
29	2019	MTUR CV - 896407/2019 Vig. - 16/07/2021	Davi Alcolumbre	Construção da Interligação da Rodovia Juscelino Kubistschek e a Rua Hildermar Maia (Elevado)	R\$ 9.570.050,00	Projeto elaborado; CR em fase assinatura - prazo 17/01/2020	-
30	2018	MD CV - 865017/2018 Vig. - 27/08/2021	Janete Capiberibe	Pavimentação com bloquetes no Distrito de Pacuí (Distrito Pacuí)	R\$ 522.235,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	15/01/2020
31	2019	SUDAM CV - 894254/2019 Vig. - 29/11/2021	Davi Alcolumbre	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá/AP	R\$ 1.002.005,00	TR em elaboração (CTMAC)	-
32	2019	SUDAM CV - 897030/2019 Vig. - 30/12/2024	Luiz Carlos	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município de Macapá/AP	R\$ 5.011.000,00	TR em elaboração (CTMAC);	-
1	Análise				R\$ 287.257,59		
33	2016	MAPA CV - 841522/2016 Vig. - 30/12/2019	André Abdon	Manutenção e Recuperação de Estrada Vicinal (Distrito Maruanum)	R\$ 287.257,59	Aguardando parecer aprovação (CAIXA)	-
16	Licitação				R\$ 95.407.519,62		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

34	2019	MDR CV - 888928/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Bairro Liberdade	R\$ 4.764.997,82	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
35	2019	MDR CV - 889022/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Distrito da Fazendinha	R\$ 4.700.832,09	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
36	2019	MDR CV - 889023/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Bairros Pacoval e Infraero II	R\$ 4.744.838,30	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
37	2019	MDR CV - 888929/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Orla de Macapá	R\$ 11.771.149,30	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
38	2019	MDR CV - 891138/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Rua São José	R\$ 4.850.096,31	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
39	2019	MDR CV - 888935/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Rua Odilardo Silva	R\$ 7.791.930,00	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
40	2019	MDR CV - 888935/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Av. Padre Júlio M^º Lombaerd	R\$ 9.719.214,45	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
41	2019	MDR CV - 888936/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Av. Cora de Carvalho	R\$ 9.244.658,72	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
42	2019	MDR CV - 894435/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Rua Eliézer Levi	R\$ 9.596.840,00	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
43	2019	MDR CV - 894437/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Qualificação de vias no município de Macapá - Bairros Renascer e Novo Horizonte	R\$ 6.656.885,20	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
44	2019	MDR CV - 893695/2019 Vig. - 03/09/2021	Vinícius Gurgel	Qualificação de vias no município de Macapá - Av. Stephan Houat	R\$ 7.624.108,11	Projeto básico elaborado; Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
45	2019	MDR CV - 893695/2019 Vig. - 03/09/2021	Davi Alcolumbre	Pavimentação e Recapeamento de vias município de Macapá (Marabaixo)	R\$ 4.784.600,00	Projeto em elaboração (SEMOB); Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
46	2019	MDR CV - 893053/2019 Vig. - 12/07/2021	André Abdon	Pavimentação de vias no município de Macapá (Infraero I)	R\$ 1.435.500,00	Projeto em elaboração (SEMOB); Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
47	2019	MDR CV - 893203/2019 Vig. - 10/09/2021	André Abdon	Pavimentação de vias no Município de Macapá-AP	R\$ 957.000,00	Projeto em elaboração (SEMOB); Concorrência via Sistema de Registro de Preço - certame marcado para o dia 21/01/2020	-
48	2016	Mcidades CV - 842271/2016 Vig. - 30/12/2020	Davi Alcolumbre	Implantação de ciclovia com calçamento e abrigos (Perímetro: Marco Zero - Complexo do Araxá - Santa inês)	R\$ 5.944.500,00	Licitação fracassada; Republicação marcada para 14/02/2020	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

49	2018	MAPA CV - 872186/2018 Vig. - 16/07/2020	André Abdon	Adequação de Estradas Vicinais (Distrito Maruanum)	R\$ 820.369,32	Aprovado (CAIXA); Instrução Processo Licitatório (SEMOB)	-
11	Execução				R\$ 72.404.976,00		
50	2017	MD CV - 852528/2017 Vig. - 02/12/2020	João Alberto Capiberibe	Pavimentação Cidade Nova (1ª Etapa) (Av. Manoel Domingos Medina, Av. Nossa Senhora do Carmo e Av. Três, Cidade Nova)	R\$ 435.296,00	60% executado	30/01/2020
51	2017	MD CV - 843276/2017 Vig. - 24/09/2020	Janete Capiberibe	Pavimentação Cidade Nova (2ª Etapa) (Av. Nossa Senhora de Aparecida, Av. Juarez Maués, Rua Nossa Senhora das Neves e Av. Quatro, Cidade Nova)	R\$ 501.005,00	5% executado	30/07/2020
52	2017	MD CV - 843272/2017 Vig. - 30/10/2021	João Alberto Capiberibe	Pavimentação Iza Gouveia (1ª Etapa - EMBRAPA) (Av. Iza Gouveia e 10ª, Universidade)	R\$ 767.110,00	40% executado	30/01/2020
53	2017	MD CV - 843273/2017 Vig. - 24/09/2020	Janete Capiberibe	Pavimentação Iza Gouveia (2ª Etapa - EMBRAPA) (Av. Iza Gouveia, Universidade)	R\$ 501.005,00	40% executado	30/01/2020
54	2016	SUDAM CV - 842242/2016 Vig. - 20/03/2020	Davi Alcolumbre	Pavimentação de vias (interligação do Pantanal com Lago da Vaca) - 1.450m (Av. Carlos Almeida, José Ferreira, Sebastião Queiroz, Francisco Cassiano, Travessa Liberdade, Leão Zaguri)	R\$ 2.154.310,00	40% executado	10/01/2020
55	2018	MD CV - 865367/2018 Vig. - 05/12/2022	Davi Alcolumbre	Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação e Drenagem de vias no Município de Macapá/AP - Renascer (Av. Igualdade, Mar Egeu, Ravena, Pompeia, Metecos, Gerúsia, Nicolau Libório, Augusto Quaresma Bruno, Antonio Rufino da Paixão, Cecília Vicente, Maria Marques da Costa, Marlon da Silva Pereira e Maria Nunes; ruas Patricius, Antropocentrismo, Grécia, Pompeia, Miguelângelo, das Elites, Benedito Rodrigues Ferreira e Alameda Jonius)	R\$ 4.609.250,00	35% executado	30/07/2020
56	2018	MD CV - 864343/2018 Vig. - 05/12/2022	Davi Alcolumbre	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá - Açaí (Av. avenidas dos Bacuris, das Jacas; ruas dos Taperebas, dos Anajás, dos Tucumãs, dos Mucajas, dos Buritis, das Pupunhas, dos Piquiás, dos Mamões, dos Maracujas e dos Ananás)	R\$ 4.609.250,00	30% executado	30/07/2020
57	2018	MD CV - 864342/2018 Vig. - 05/12/2022	Davi Alcolumbre	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá - Infraero I (Av. Travessa Porcina de Melo, Avenida Brigadeiro Araripe Macedo, Travessa Padre Jorge Basille, Avenida Chico Mendes, Travessa Douglas, Travessa Catalina, Avenida Brigadeiro Eduardo, etc, Infraero I - Total de 23)	R\$ 4.609.250,00	27% executado	30/07/2020
58	2018	MD CV - 864341/2018 Vig. - 05/12/2022	Davi Alcolumbre	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá - Jardim Felicidade (Av. Paulo do Espírito Santo Silva (1), Paulo do Espírito Santo Silva (2), Severino G. de Almeida, Álvaro Carvalho Barbosa (Prazeres), Ancelmo Paulo Ramos, Carlos Almeida de Souza, Pedro Wanderley Fernandes e Alexandre Ferreira da Silva)	R\$ 4.609.250,00	20% executado	30/07/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

59	2018	MD CV - 865368/2018 Vig. - 05/12/2022	Davi Alcolumbre	Pavimentação de ruas em Área Urbana com drenagem superficial, calçadas, meio-fio e sarjetas no Município de Macapá - Novo Horizonte (Av. Ana Maria Gomes Costa, Raimundo Nery Matos, Joaquim Magalhães, Antonio Vidal Madureira, Carlos Almeida de Souza, Glicério Souza Figueiredo e as Ruas Cícero Marques, Airton Sena)	R\$ 4.609.250,00	13% executado	30/07/2020
60	2015	CEF CV - 414.727-32/2015	Operação de Crédito	PAC MOBILIDADES - Reestruturação e Organização do Sistema de Transporte Urbano do Município de Macapá. (Eixo 01 - R. Claudomiro de Moraes, Novo Buritizal) (Claudomiro de Moraes à Clodovil Coelho; Treze de Setembro entre Claudomiro e Hildemar Maia; Clodovil Coelho entre Claudomiro e Santos Dumont; Hildemar Maia entre Antônio Coelho e Treze; e Santos Dumont entre Antônio Coelho de Carvalho e Clodovio Coelho)	R\$ 45.000.000,00	Em execução	-
44	Esporte e Lazer				R\$ 26.683.533,53		
5	Elaboração Projetos				R\$ 7.190.828,14		
61	2018	ME CV - 881862/2018 Vig. - 31/07/2020	André Abdon	Implantação e modernização de infraestrutura esportiva (Campo de Futebol - Conjunto Habitacional Mestre Oscar)	R\$ 223.358,14	Atendendo diligência da CAIXA (SEMOB)	14/01/2020
62	2011	ME CV - 762980/2011 Vig. - 25/01/2020	Evandro Milhomen	Revitalização do Estádio Glicério Marque 3ª Etapa (Gramado do campo) (Av. Mendonça Júnior, Santa Rita)	R\$ 2.031.250,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	10/01/2020
63	2019	MD CV - 882811/2019 Vig. - 20/04/2021	Vinicius Gurgel	Construção de Praça Pública no Município de Macapá/AP (Alameda Serrano)	R\$ 535.200,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	-
64	2019	MD CV - 882756/2019 Vig. - 20/04/2021	Vinicius Gurgel	Construção de Praça Pública no Município de Macapá/AP (Barão Rio Branco)	R\$ 393.000,00	Projeto em elaboração (SEMOB)	-
65	2019	MD CV - 894682/2019 Vig. - 03/01/2021	Davi Alcolumbre	Construção de arena esportiva com grama sintética 1 - Arena Nossa Senhora Fátima 2 - Arena Novo Horizonte 3 - Arena Zerão 2 4 - Arena Perpétuo Socorro 5 - Arena Jardim 2 6 - Arena Pacoval 7 - Arena Lago Vaca 8 - Arena Castanhal 9 - Arena Nova Esperança	R\$ 4.008.020,00	Projeto em elaboração (PLANURB)	-
3	Análise				R\$ 2.682.472,94		
66	2018	MD CV - 865390/2018 Vig. - 27/08/2021	Vinicius Gurgel	Construção de Praça Pública no município de Macapá/AP (Praça Pet - Evaldo Veras, ao lado UPA)	R\$ 250.501,00	Projeto em análise (PCN); Protocolado 20/12/2019	-
67	2018	ME CV - 880713/2018 Vig. - 30/12/2020	Davi Alcolumbre	Reforma e modernização da Infraestrutura esportiva do Estádio Municipal Glicério de Souza Marques -2ª etapa (Av. Mendonça Júnior, Santa Rita)	R\$ 2.065.452,68	Projeto em análise (CAIXA)	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

68	2018	ME CV - 882439/2018 Vig. - 31/07/2020	Cabuçu Borges	Implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e lazer (Equipamentos de Parques Infantis) 1-Praça Nossa Senhora da Conceição 2-Complexo do Araxá 3-Mestre Oscar 4-Novos Buritizal	R\$ 366.519,26	TR em análise (CAIXA)	-
19	Licitação				R\$ 15.367.546,89		
69	2017	ME CV - 856532/2017 Vig. - 30/12/2020	Davi Alcolumbre	Construção de Campo de Grama Sintética 1-Muca 2-Murici 3-Boné Azul 4- Novo Buritizal	R\$ 1.954.000,00	Processo licitatório finalizado 02/01/2020; Fase análise (CAIXA)	-
70	2017	ME CV - 851612/2017 Vig. - 30/12/2020	Davi Alcolumbre	Construção de Campo de grama sintética 1-Zerão 2-Santa Inês	R\$ 977.000,00	Processo licitatório finalizado 12/12/2019; Fase análise (CAIXA)	-
71	2018	ME CV - 873884/2018 Vig. - 16/07/2020	Marcus Reategui	Aquisição e Instalação de Equipamentos para Academias ao Ar Livre 1-Jardim Felicidade II 2-Floriano Peixoto 3-Renascença 4-Perpétuo Socorro (Praça Radislista) 5-Novo Horizonte 6-Laguinho (Chico Noé)	R\$ 578.500,00	Licitação finalizada 26/12/19; Encaminhada para SEMOB para homologação e adjudicação da licitação	-
72	2018	MTUR CV - 869829/2018 Vig. - 16/07/2020	João Alberto Capiberibe	Revitalização da Praça do Isaac Zagury no município de Macapá/AP (R. Binga Uchôa, Centro)	R\$ 223.357,14	Licitação finalizada 30/12/19; Encaminhada para SEMOB para homologação e adjudicação da licitação	-
73	2017	ME CV - 863478/2017 Vig. - 30/12/2020	Davi Alcolumbre	Implantação e modernização de infraestrutura esportiva (Glicerio Marques) (Av. Mendonça Júnior, Santa Rita)	R\$ 7.815.650,00	Licitação finalizada 24/12/19; Encaminhada para SEMOB para homologação e adjudicação da licitação Obs.: Previsão de OS - 15/01/2020	-
74	2016	ME CV - 842017/2016 Vig. - 30/12/2020	Cabuçu Borges	Construção de Quadra Poliesportiva no município de Macapá-AP (Perpetuo Socorro)	R\$ 1.002.005,00	Licitação realizada dia 03/01/2020 - Fase de habilitação	-
75	2018	ME CV - 882414/2018 Vig. - 31/07/2020	Davi Alcolumbre	Implantação de campos de grama sintética, no município de Macapá/AP 1-Bairro Laguinho - Chico Noé 2- Fazendinha 3-Bairro Pantanal	R\$ 2.593.672,61	Licitação realizada dia 03/01/2020 - Fase de habilitação	-
76	2018	ME CV - 882413/2018 Vig. - 31/07/2020	Davi Alcolumbre	Implantação de Quadras de Tênis, no município de Macapá/AP (Praça Nossa Senhora da Conceição) (Av. Desidério Antônio Coelho, Trem)	R\$ 223.362,14	Licitação fracassada; certame marcado para 15/01/2020	-
17	Execução				R\$ 1.442.685,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

77	2018	PMM	Recurso Próprio	Implantação de academias ar-livre 1-Residencial Açucena - (ADULTO) 2-Residencial São José - (ADULTO) 3-Residencial Mucajá - (INFANTIL) 4-Residencial Mucajá - (CADEIRANTE) 5-Praça Esporte e Lazer Distrito da Fazendinha - (ADULTO) 6-Praça Distrito do Coração (ADULTO) 7-Orla do Cidade Nova - (ADULTO) 8-Praça Esporte e Lazer Distrito do Pacuí - (ADULTO) 9-Praça Esporte e Lazer Distrito do Pacuí - (INFANTIL) 10-Início da Rod. Curiaú - (ADULTO) 11-Praça Bairro Jardim Felicidade I - (INFANTIL) 12-Complexo Macapá Criança - (INFANTIL) 13-Praça Esporte e Lazer Céu das Artes - (INFANTIL) 14-Praça Açaí (início da Hildemar Maia) - (ADULTO)	R\$ 200.200,00	50% executado	15/02/2020
78	2016	ME CV - 831544/2016 Vig. - 30/06/2020	Marcivânia	Revitalização Complexo Esportivo Boné Azul (R. Armino Pinto, Boné Azul)	R\$ 390.781,56	45% executado; Fase de reprogramação	06/05/2020
79	2017	MD CV - 843141/2017 Vig. - 07/10/2020	Randolfe Rodrigues	Construção de Arena de Esportes (Av. José Maria Gonçalves Leão, Fazendinha)	R\$ 450.902,00	30% executado	15/02/2020
80	2017	MD CV - 843026/2017 Vig. - 24/09/2020	Davi Alcolumbre	Construção de Quadra Esportiva com Grama Sintética no município de Macapá/AP - (Arena Zerão) (R. Djalma Nascimento, Zerão)	R\$ 400.802,00	18% executado	15/02/2020

Atualização: 10/01/2020